



428000, г. Чебоксары, пл. Республики, 2

Кому ООО «Отделфинстрой и Партнеры»

(наименование застройщика)

428018 г. Чебоксары, Московский проспект,  
д.17, строение 1, помещение 10

(полное наименование организации – для

(тел./факс 58-01-34) ИНН 2130097685

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

## Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ «RU 21304000» - «Б Ж»

Администрация г. Чебоксары,

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного,  
отремонтированного объекта капитального строительства

жилой дом (квартиры с №1 по №128),

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.Радужная, д.9, (ранее по  
ул.Пирогова (позиция 11), I очередь VII микрорайона центральной части  
города.

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

### 2. Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего,	куб.м.	27100,16	30502
в т.ч. надземной части	куб.м.	25742,46	29160
Общая площадь	кв.м.	8550,2	8521,6
Число этажей	этаж	16	16
Количество зданий	штук	1	1

### II. Нежилые объекты

Объекты производственного назначения (школы, больницы,  
детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество мест \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Количество посещений \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Вместимость \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(иные показатели)



## Объекты производственного назначения

Мощность \_\_\_\_\_ -  
Производительность \_\_\_\_\_ -  
Протяженность \_\_\_\_\_ -  
(иные показатели)  
Материалы фундамента \_\_\_\_\_ -  
Материалы стен \_\_\_\_\_ -  
Материалы перекрытий \_\_\_\_\_ -  
Материалы кровли \_\_\_\_\_ -

## III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений кв.м. 5849,8 (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)  
Количества этажей штук 16 (кроме того имеется подвал)  
Количество секций секций 1 секция, 1 подъезд

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество квартир – всего	штук/кв.м.	128/6247,81	128/6183,0
В том числе:			
1-комнатные	штук/кв.м.	80/3267,04	80/3212,8
2-комнатные	штук/кв.м.	32/1679,04	33/1727,8
3-комнатные	штук/кв.м.	16/1301,73	15/1242,4
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) с коэф. 0,5	кв.м.	6247,81	6183,0

Материалы фундаментов – сваи с монолитными ленточными ростверками;  
Материалы стен – несущей конструкцией является монолитный железобетонный пространственный каркас. Наружные стены выполнены в соответствии с требованиями СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита здания» - толщина 250мм из керамического кирпича с поэтажным с опиранием на перекрытия и устройство навесного фасада;  
Материалы перекрытий – монолитный бетон толщиной 160-180мм, из бетона Кл В25 с армированием;  
Материалы кровли – 2 слоя «Унифлекса», с внутренним водостоком. Утеплитель – экструдированный пенополистирол 100мм, уклонообразующий слой из керамзита толщиной толщиной от 50 до 340мм.

## IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта всего, в том числе: 193000,43 тыс. рублей  
- строительно-монтажных работ 154924,62 тыс. рублей  
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6033,51 тыс. рублей

Заместитель главы администрации  
города Чебоксары

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)



А.С. Анисимов  
(расшифровка подписи)

« 27 » июня 2013 г.

М.П.